

POROČILO O NAPREDOVANJU DEL št. 5

NOVEMBER 2025

Naziv projekta:	DOM STAREJŠIH LENDAVALA – ENOTA ŠALOVCI
Investitor:	DOM STAREJŠIH LENDAVALA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
Izvajalec:	ZIDARSTVO MAUČEC d.o.o., Gančani 205a, 9231 Beltinci
Nadzornik:	GRADBENI INŽENIRING DAVID ROZMAN s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje
Pogodba št.:	4300-0003/2024/3 z dne 22.05.2025
Datum poročila:	15.11.2025
Obdobje poročila:	01.11.2025 – 30.11.2025

1. POVZETEK

- Gradbena dela potekajo skladno s terminskim planom.
- Trenutno izvedena dela: temeljna plošča pritličja, stene pritličja v celoti

2. IZVEDENA DELA V PRVI POLOVICI OBDOBJA (01.11.2025 – 15.11.2025)

- izvajanje sten pritličja (opaž, armatura, betoniranje)
- hidroizolacija in toplotna izolacija vkopanih sten
- opaž stopnic
- električne inštalacije v stenah

3. TRENUTNO STANJE NA GRADBIŠČU

- delavci: povprečno 10 delavcev dnevno
- mehanizacija: bager, tovornjak, valjar, žerjav

4. NAČRT DELA ZA DRUGO POLOVICO OBDOBJA (15.11.2025 – 30.11.2025)

- opaž, armatura in betoniranje plošče nad pritličjem
- armatura in betoniranje stopnic
- opaž, armatura in betoniranje sten nadstropja
- električne inštalacije v stenah

5. FOTOGRAFIJE TEKOM OBDOBJA NA GRADBIŠČU



Slika 1: Izvedene stene pritičja



Slika 2: Opaž sten pritičja